

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบปี)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

มีจำนวน ๔๐ โครงการ ดังนี้

๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๒๓	โครงการ	แยกเป็น
๑) เบิกจ่ายตามเงินงบประมาณ	จำนวน	๒๒	โครงการ	
๒) ไม่ได้ใช้งบประมาณ	จำนวน	๑	โครงการ	
๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๓	โครงการ	
๓. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๔	โครงการ	

โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

จำนวน ๗ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่ม-สิ้นสุด	รอบการรายงาน	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
๑	วางท่อระบายน้ำ นางวลัย ทองอินทร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกลางนา	๖๒,๖๐๐	-	๖๒,๖๐๐	-	-	✓	-	-	✓
๒	วางท่อระบายน้ำลอดใต้ท้องถนน ซอยหมู่กระทะ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกลางนา	๓๗,๑๐๐	-	๓๗,๑๐๐	-	✓	-	๒๔ พ.ย - ๒๔ ธ.ค. ๖๖	-	✓
๓	ซ่อมสะพานเหล็กจุดที่ ๑ ข้ามคลองห้วยจรเข้มะ (บ้าน นายประยูร คงสุวรรณ) จุดที่ ๒ ข้ามคลองละหุ่ง (บ้าน นายชาญ วิจิตรานนท์) หมู่ที่ ๒	๓๘๖,๐๐๐	-	๓๘๖,๐๐๐	-	✓	-	๗ ก.ย. ๖๖ - ๖ ธ.ค. ๖๖	-	✓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท )	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่ม-สิ้นสุด	รอบการรายงาน	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
๔	ขยายท่อเมนประปาสายเลียบบคลองวัดบางกระถิงหลัง โรงเรียนวัดบางกระ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกลางนา	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๐	✓	-	-	๔ ก.ค.๖๖ - ๓ ส.ค.๖๖	-	✓
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำซอยตันโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบล หนองกลางนา	๒๗๔,๐๐๐	๐	๒๗๔,๐๐๐	-	-	✓	-	-	✓
๖	ขยายท่อเมนประปาซอยหนองรี หมู่ที่ ๕ ตำบลหนอง กลางนา	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๗ มิ.ย.๖๖ - ๗ ก.ค.๖๖	-	✓
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นนาร้อยไร่ - บริเวณบ้าน นายชัยวัฒน์ ทนนานนท์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกลางนา	๔๙๗,๐๐๐	๐	๔๙๗,๐๐๐	-	✓	-	กั้นเงิน ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	✓
รวม		๑,๕๙๗,๗๐๐	๓๔๑,๐๐๐	๑,๒๕๖,๗๐๐	๒	๓	๒			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

จำนวน ๑ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่ม-สิ้นสุด	รอบการรายงาน	
		(บาท)	(บาท)	(บาท )	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
๑	ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	๓๐,๐๐๐	๒๔,๒๘๕	๕,๗๑๕	✓	-	-	๒๕-๒๖ ก.ค.๖๖	-	✓
	รวม	๓๐,๐๐๐	๒๔,๒๘๕	๕,๗๑๕	๑	-	-			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง

จำนวน ๑๘ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่ม-สิ้นสุด	รอบการรายงาน	
		(บาท)	(บาท)	(บาท )	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	✓
๒	วันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๑,๘๖๒.๒๐	๘,๑๓๗.๘๐	✓	-	-	๑๓-ม.ค.-๖๖	-	✓
๓	จัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๘๖๔.๓๘	๒,๑๓๕.๖๒	✓	-	-	๑๓-๑๔ เม.ย.๖๖	-	✓
๔	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	✓
๕	อุดหนุนส่วนราชการเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนภายในตำบล	๑,๓๐๐,๐๐๐	๙๙๕,๐๕๐	๓๐๔,๙๕๐	✓	-	-	๑ ต.ค๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๖	ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	๖๘,๗๘๖	๑๑,๒๑๔	✓	-	-	๒๙ มี.ย. - ๓๑ ก.ค.๖๖	-	✓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่ม-สิ้นสุด	รอบการรายงาน	
		(บาท)	(บาท)	(บาท )	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๙,๓๔๐	๙๐,๖๖๐	✓	-	-	๒๑ พ.ย.๖๕ - ๑๑ ก.ย.๖๖	-	✓
๘	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและ กิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	๒๔,๖๑๑.๖๕	๕,๓๘๘.๓๕	✓	-	-	๓๑ ก.ย.๖๖	-	✓
๙	การวัดประชา รัฐสร้างสุข	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๑๐	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๕๕๘,๐๐๐	๑,๒๐๐,๒๐๐	๓๕๗,๘๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๑๑	จัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๗	๒๙๓	✓	-	-	๘-พ.ย.-๖๖	-	✓
๑๒	ควบคุมและป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๓๐	๕๗๐	✓	-	-	๒๔-๒๖ มิ.ย.๖๖	-	✓
๑๓	อุดหนุนอำเภอเมืองราชบุรีตามโครงการ ท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	✓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท )	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่ม-สิ้นสุด	รอบการรายงาน	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
๑๔	สำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียน สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปรีชาศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๑-๓๑ พ.ค.๖๖	-	✓
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๗๙๖,๐๐๐	๔,๙๙๔,๕๐๐	๘๐๑,๕๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	-	✓
๑๖	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางสำหรับ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๑-พ.ค.-๖๖	-	✓
๑๗	จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"หนองกลางนาคัพ" และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ที่องค์กรหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๗,๓๒๖	๑๒,๖๗๔	✓	-	-	๒๖-๒๗ มี.ค.๖๖ ๒-๓ เม.ย.๖๖	-	✓
๑๘	อุดหนุนสำหรับดำเนินการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	๐	๑๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	✓
รวม		๙,๘๕๗,๐๐๐	๘,๐๓๖,๖๗๗.๒๓	๑,๘๒๐,๓๒๒.๗๗	๑๔	-	๔			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

จำนวน ๓ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่ม-สิ้นสุด	รอบการรายงาน	
		(บาท)	(บาท)	(บาท )	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
๑	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๐๐	๑๐๐	✓	-	-	๒๙ ธ.ค.๖๕ - ๔ ม.ค.๖๖ ๑๑-๑๗ เม.ย.๖๖	-	✓
๒	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอบต.หนองกลางนา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	✓
๓	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	✓
<b>รวม</b>		<b>๒๐๐,๐๐๐</b>	<b>๒๙,๙๐๐</b>	<b>๑๗๐,๑๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>๒</b>			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร จำนวน ๑๑ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท )	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ เริ่ม-สิ้นสุด	รอบการรายงาน	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๖
๑	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรดินทรเทพยวรางกูร	๗๐,๐๐๐	๖๓,๘๕๐	๖,๑๕๐	✓	-	-	๑-๓๑ ก.ค.๖๖	-	✓
๒	จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	๒๕-๒๖ มี.ค.๖๖ ๑-๒๑ เม.ย.๖๖	-	✓
๓	พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	✓
๔	อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	✓
๕	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนออกก่าลังกายหมู่ที่ ๓	๔๕๑,๕๐๐	๐	๔๕๑,๕๐๐	-	-	✓	-	-	✓
๖	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนออกก่าลังกายหมู่ที่ ๔	๔๓๔,๕๐๐	๐	๔๓๔,๕๐๐	-	-	✓	-	-	✓
๗	จิตอาสาพัฒนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	๕๐,๐๐๐	๒๕,๐๘๓.๕๐	๒๔,๙๑๖.๕๐	✓	-	-	๕ ธ.ค.๖๕ - ๑๒ ส.ค.๖๖	-	✓
๘	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๒๐,๐๐๐	๑๓,๘๐๘	๖,๑๙๒	✓	-	-	๑ - ๓๑ ส.ค.๖๖	-	✓
๙	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๕	๓๕	✓	-	-	๑ - ๓๐ มี.ย.๖๖	-	✓
๑๐	ฝึกอบรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	✓
๑๑	ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๙,๙๘๑.๕๐	๑๘.๕๐	✓	-	-	๑๕ ก.ย.๖๖	-	✓
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑,๒๓๑,๐๐๐	๑๓๒,๖๘๘.๐๐	๑,๐๙๘,๓๑๒.๐๐	๕	-	๖			

### ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ปัญหาความพร้อมของโครงการก่อสร้าง ซึ่งต้องมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ และแบบรายการงานก่อสร้าง เมื่ออนุมัติงบประมาณแล้ว มีบางโครงการไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทันที เนื่องจากมีการปรับรูปแบบรายการหรือเนื้องานการก่อสร้าง ต้องส่งเรื่องเสนอต่อสภาท้องถิ่น เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง จึงจะสามารถดำเนินโครงการได้ และต้องมีการกันเงินไว้เบิกเลื่อมปี ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการและประชาชนเสียโอกาสในการพัฒนาโดยไม่จำเป็น

### ข้อเสนอแนะ

โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรออกพื้นที่สำรวจพื้นที่ก่อสร้างจริง จัดทำปริมาณงาน ประมาณการงบประมาณให้เรียบร้อย ก่อนบรรจุโครงการไว้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นได้ทันที